

**Информация о реализуемых инвестиционных проектах  
в Раздольненском районе  
(муниципальное образование)  
по состоянию на 01.04.2019г.**

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефон, месторасположение проекта	Название, суть, срок реализации проекта	Объем инвестиций, предусмотренных проектом, млн руб				Фактическая сумма инвестиций на отчетную дату (млн руб) (нарастающим итогом с начала реализации проекта, в том числе в текущем году)				Проблемные вопросы	
			Всего	в том числе		из них иностранный капитал	Всего	в том числе				
				собственные средства	заемные средства			собственные средства	заемные средства	из них иностранный капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ООО ТПК «Инфокар» Руководитель: Чередников Алексей Викторович Республика Крым п. Раздольное, Ул. Гоголя, 1 +79788786428	«Установка завода по переработке зерна (мельница) в ООО ТПК «Инфокар» 2015-2018гг.	14,2	14,2	-	-	14,2	-	-	-	Приобретена и смонтирована <b>Компактная мукомольная мельница (Модель YG 2/2)</b> производственной мощностью - 30 тонн зерна в сутки, выход муки - 22 тонны высшего и первого сорта. Поставщик – производитель – Турция (PRESIDENTMILL DEGIRMEN VE TARIM MAKINALARI GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI). Ввод в эксплуатацию был запланирован на 2017 год. Однако в процессе монтажа приобретенного оборудования, который осуществляет поставщик-производитель, были выявлены некоторые дефекты и несоответствия поставленного оборудования. Был составлен акт разногласий и направлен поставщику, вследствие данного инцидента ввод в эксплуатацию отложен до момента устранения проблемы. В эксплуатацию объект не введен. Создано 2 рабочих места.	Проблемы с установкой оборудования, составлен акт разногласий и направлен производителю
2.	ООО «Сойбин» Руководитель:	Реконструкция и строительство	100,0	65,703	34,297	-	77,354	4,53		-	Заключен договор на изготовление проектно-сметной документации; заключен договор и ведутся работы по оформлению земельного участка под МТФ; подведены коммуникации: вода, электроэнергия; приобретен	Проблемы с оформлением земли под зданием фермы,

	Карлюк Александр Викторович Республика Крым с. Орловка, пер. Школьный, 3 +79788638603	животноводческого комплекса и оборудованию молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 племенных голов» в ООО «Сойбин» 2015-2019гг.									комплект техники для заготовки кормов; приобретено оборудование для фермы; заключен договор лизинга на покупку коров, сумма сделки 58,397 млн. руб. Введено в эксплуатацию здание фермы. Поступили две партии племенных животных из Венгрии общей численностью 339 голов. Общая сумма оплаты по договору лизинга по состоянию на текущую дату составила 34,705 млн. руб. С 2018 года начата реконструкция второго корпуса здания фермы, по состоянию на 01.04.2018г. сумма инвестиций составила 550,0 тыс. руб. Молочно-товарная ферма уже оснащена новейшим оборудованием: - приобретен и установлен доильный зал швейцарской фирмы «Делаваль», дойка осуществляется доильной установкой «Елочка», размерами 2*14 (коровы на дойку становятся в два ряда по 14 голов). Также приобретены два охладителя для молока, общей емкостью 16,0 тыс. литров; транспортер для навозоудаления. Установлен кормораздатчик нового поколения российского производства (фирма «Колнаг»), данное оборудование измельчает, смешивает и взвешивает корма, а затем дозировано раздает животным. Для обеспечения стабильной кормовой базы был приобретен кормоуборочный агрегат Дон-680 РСМ; погрузчик телескопический и жатка на общую сумму – 8,594 млн. руб. Создано 19 рабочих мест.	вопрос решается через суд.
3.	ООО «Заря» Объем инвестиций по проекту: 40 000,00 тыс. руб. Директор: Алескеров Азад Магамед Оглы	«Увеличение площади посева зерновых и посадка фруктовых деревьев в Северо-Западном Крыму» (Соглашение от 03.02.17 № 150)	40,0	40,0	-	-	40,18	40,18	-	-	Предприятием оформлен земельный участок, подготовлены технические условия, закуплены ГСМ, удобрения, семена, саженцы деревьев, СЗР, подготовлена почва, закуплена сельскохозяйственная техника. Фактически инвестиции составили – 40 118 тыс. руб. Создано рабочих мест – 5. Создаваемые рабочие места: 21, в т.ч. сохраняемых - 5, создаваемых - 16 По состоянию на 01.04.2019г посеяно льна на общей площади 120,5 га	-

4.	ИП КФХ Аласкаров Аловсат Магамед Оглы Республика Крым, Раздольненский р-н, п. Раздольное, ул. Гагарина, д.6, кв.2	Закладка и уход за многолетними плодовыми насаждениями 2017-2019 гг.	38,0	38,0	38,0	-	23,167	-	-	-	В 2017 году ИП КФХ «Аласкаров» осуществлена закладка плодового сада на общей площади 45 га. Сумма затрат по проекту составила 23,167 млн. руб, размер субсидии 18,0 млн. руб. Создано 4 рабочих места	Проблема с получением заемных средств, и поливом сада.
5.	ООО «Юг Молоко» Руководитель: Хмиль Татьяна Анатольевна Республика Крым, Раздольненский р-н, п. Раздольное, ул. Леонида Рябики 10/13	«Восстановление производственного цикла, реконструкция и замена устаревшего оборудования на заводе по производству молочной продукции»	280,0	280,0			299,1	22,8	-	-	На предприятии завершена реконструкция производственных линий и замена устаревшего оборудования молокозавода, объем инвестиций составил – 299.1 млн. руб. С марта месяца 2018 года предприятие начало работу, планируется перерабатывать до 150,0 тонн в день. Создано 70 рабочих мест	Недостаточное количество сырья для переработки