

**Информация о реализуемых инвестиционных проектах
в Раздольненском районе
(муниципальное образование)
по состоянию на 01.07.2019г.**

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефон, месторасположение проекта	Название, суть, срок реализации проекта	Объем инвестиций, предусмотренных проектом, млн. руб.				Фактическая сумма инвестиций на отчетную дату (млн. руб.) (нарастающим итогом с начала реализации проекта, в том числе в текущем году)				Полученные с начала реализации проекта (в том числе в текущем году) результаты (характер выполненных строительных работ, объем полученной продукции, площадь закладки многолетних, закупленное поголовье сельскохозяйственных животных, создано рабочих мест и т.д.)	Проблемные вопросы
			Всего	в том числе		из них иностранный капитал	Всего	в том числе		из них иностранный капитал		
				собственные средства	заемные средства			собственные средства	заемные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО ТПК «Инфокар» Руководитель: Чередников Алексей Викторович Республика Крым п. Раздольное, Ул. Гоголя, 1 +79788786428	«Установка завода по переработке зерна (мельница) в ООО ТПК «Инфокар» 2015-2019гг.	14,2	14,2	-	-	14,2	-	-	-	Приобретена и смонтирована Компактная мукомольная мельница (Модель YG 2/2) производственной мощностью - 30 тонн зерна в сутки, выход муки - 22 тонны высшего и первого сорта. Поставщик – производитель – Турция (PRESIDENTMILL DEGIRMEN VE TARIM MAKINALARI GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI). Ввод в эксплуатацию был запланирован на 2017 год. Однако в процессе монтажа приобретенного оборудования, который осуществляет поставщик-производитель, были выявлены некоторые дефекты и несоответствия поставленного оборудования. Был составлен акт разногласий и направлен поставщику, вследствие данного инцидента ввод в эксплуатацию отложен до момента устранения проблемы. В эксплуатацию объект не введен. Создано 2 рабочих места.	Проблемы с установкой оборудования, составлен акт разногласий и направлен производителю
2	ООО «Сойбин» Руководитель:	«Реконструкция и строительство животноводчес	100,0	65,703	34,297	-	79,06	4,53		-	Заключен договор на изготовление проектно-сметной документации; заключен договор и ведутся работы по оформлению земельного участка под МТФ; подведены коммуникации:	Проблемы с оформлением земли под зданием фермы, вопрос решается через

	Карлюк Александр Викторович Республика Крым с. Орловка, пер. Школьный, 3 +79788638603	кого комплекса и оборудованию молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 племенных голов» в ООО «Сойбин» 2015-2019гг.									вода, электроэнергия; приобретен комплект техники для заготовки кормов; приобретено оборудование для фермы; заключен договор лизинга на покупку коров, сумма сделки 58,397 млн. руб. Введено в эксплуатацию здание фермы. Поступили две партии племенных животных из Венгрии общей численностью 339 голов. Общая сумма оплаты по договору лизинга по состоянию на текущую дату составила 36,405млн. руб. С 2018 года начата реконструкция второго корпуса здания фермы, по состоянию на 01.07.2018г. сумма инвестиций составила 550,0 тыс. руб. Молочно-товарная ферма уже оснащена новейшим оборудованием: - приобретен и установлен доильный зал швейцарской фирмы «Делаваль», дойка осуществляется доильной установкой «Елочка», размерами 2*14 (коровы на дойку становятся в два ряда по 14 голов). Также приобретены два охладителя для молока, общей емкостью 16,0 тыс. литров; транспортер для навозоудаления. Установлен кормораздатчик нового поколения российского производства (фирма «Колнаг»), данное оборудование измельчает, смешивает и взвешивает корма, а затем дозировано раздает животным. Для обеспечения стабильной кормовой базы был приобретен кормоуборочный агрегат Дон-680 РСМ; погрузчик телескопический и жатка на общую сумму – 8,594 млн. руб. Создано 19 рабочих мест.	суд.
3	ООО «Заря» Объем инвестиций по проекту: 40 000,00 тыс. руб. Директор: Алескеров Азад Магамед Оглы	«Увеличение площади посева зерновых и посадка фруктовых деревьев в Северо-Западном Крыму» (Соглашение от 03.02.17 № 150)	40,0	40,0	-	-	40,118	40,118	-	-	Предприятием оформлен земельный участок, подготовлены технические условия, закуплены ГСМ, удобрения, семена, саженцы деревьев, СЗР, подготовлена почва, закуплена сельскохозяйственная техника. Фактически инвестиции составили – 40 118 тыс. руб. Создано рабочих мест – 5. Создаваемые рабочие места: 21, в т.ч. сохраняемых - 5, создаваемых - 16 По состоянию на 01.07.2019г посева льна на общей площади 120,5 га. в удовлетворительном состоянии	-
4	ИП КФХ Аласкаров Аловсат	Закладка и уход за многолетними				-					В 2017 году ИП КФХ «Аласкаров» осуществлена закладка плодового сада на общей площади 45 га. Сумма затрат по проекту составила 23,167 млн.	Проблема с получением заемных средств, и поливом

	Магамед Оглы Республика Крым, Раздольнен ский р-н, п. Раздольное, ул. Гагарина, д.6, кв.2	плодовыми насаждениями 2017-2019 гг.	38,0	38,0	38,0		23,16 7	-	-	-	руб, размер субсидии 18,0 млн. руб. Создано 4 рабочих места	сада.
5	ООО «Юг Молоко» Руководите ль: Хмиль Татьяна Анатольевн а Республика Крым, Раздольнен ский р-н, п. Раздольное, ул. Леонида Рябики 10/13	«Восстановлен ие производствен ного цикла, реконструкция и замена устаревшего оборудования на заводе по производству молочной продукции»	280,0	280,0			299,1	22,8	-	-	На предприятии завершена реконструкция производственных линий и замена устаревшего оборудования молокозавода, объем инвестиций составил – 299.1 млн. руб. С марта месяца 2018 года предприятие начало работу, планируется перерабатывать до 150,0 тонн в день. Создано 70 рабочих мест	Недостаточное количество сырья для переработки
6	СПК «Рыбколхо з им. Крымских партизан» 296210 Республика Крым, Раздольнен ский район, с. Чернышево , дорога 2 км Портовое- Раздольное, дом 1	«Создание полномасштаб ного центра аквакультуры на территории СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан» под брендом креветка «Эллас».	2600	2600			650,0	650	-	-	В 2018 году была осуществлена посадка и акклиматизация партии мальков креветки. По результатам выроста экспериментальной партии, (800 кг) были сделаны выводы, что креветка Ваннамей (Penaeus vannamei), прошла акклиматизацию в условиях Крыма, достигла товарного размера. Пробный урожай был сдан в лаборатории различного уровня, отправлен потенциальным покупателям для дегустации. По результатам исследований лаборатории подтвердили высокое качество выращенной креветки, а потребители оценили отличные вкусовые ощущения. За период выхода предприятия на проектную мощность (срок реализации проекта – 2018-2023 гг.) планируется создать центр аквакультуры, включающий в себя заготовку кормов, получение собственных мальков, выращивание и переработку креветки. Креветку планируется реализовывать в свежем, охлажденном и замороженном виде. После выхода на проектную мощность, предприятие	1.Для снижения себестоимости продукции и скорейшего выхода на проектную мощность, необходимо подключение газовых сетей на территории СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан». 2.Границы сельских поселений необходимо изменить таким образом, чтобы земельный участок, который находится в пользовании СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан», оказался в границах одного поселения, а именно - в границах

										<p>будет поставлять около 2000 т. креветки на рынок Российской Федерации и на экспорт.</p> <p>По состоянию на 01.07.2019 года, над проектом работают 20 человек производственного персонала и 10 человек административно-управленческого персонала, в том числе были привлечены 2 иностранных специалиста, являющихся ведущими мировыми специалистами в области выращивания и разведения креветки.</p> <p>После выхода на проектную мощность, предприятие будет обеспечивать более 70 круглогодичных рабочих мест.</p>	<p>Чернышевского сельского поселения. В этой связи следует в установленном порядке выполнить все необходимые мероприятия, направленные на изменение границ указанных сельских поселений, после чего внести соответствующие изменения в их генеральные планы и ПЗЗ.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--