

**Информация о реализуемых инвестиционных проектах
в Раздольненском районе
по состоянию на 01.04.2022г.**

№ п/ п	Наименование организации, адрес, телефон, месторасположение проекта	Название, суть, срок реализации проекта	Объем инвестиций, предусмотренных проектом, млн. руб.			Фактическая сумма инвестиций на отчетную дату (млн. руб.) (нарастающим итогом с начала реализации проекта, в том числе в текущем году)			Полученные с начала реализации проекта (в том числе в текущем году) результаты (характер выполненных строительных работ, объем полученной продукции, площадь закладки многолетних, закупленное поголовье сельскохозяйственных животных, создано рабочих мест и т.д.)	Проблемные вопросы		
			Всего	собственные средства	заемные средства	в том числе	собственные средства	заемные средства	из них иностранный капитал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ООО «Сойбин» Руководите ль: Карлок Александр Викторови ч Республика Крым с. Орловка, пер. Школьный, 3 +797886386 03	«Реконструкци я и строительство животноводчес кого комплекса и оборудованию молочно- товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 племенных голов» в ООО «Сойбин» 2015-2023гг.	100,0	65,70 3	34,297	-	120,7 01	1.1	-	-	Заключен договор на изготовление проектно-сметной документации; заключен договор и ведутся работы по оформлению земельного участка под МТФ; подведены коммуникации: вода, электроэнергия; приобретен комплект техники для заготовки кормов; приобретено оборудование для фермы; заключен договор лизинга на покупку коров, сумма сделки 58,397 млн. руб. Введено в эксплуатацию здание фермы. Поступили две партии племенных животных из Венгрии общей численностью 339 голов. Общая сумма оплаты по договору лизинга по состоянию на текущую дату составила 54.47млн. руб. С 2019 года начата реконструкция третьего корпуса здания фермы. Завершена реконструкция второго корпуса здания фермы, сумма инвестиций составила 810,0 тыс. руб. Молочно-товарная ферма уже оснащена новейшим оборудованием: - приобретен и установлен доильный зал швейцарской фирмы «Делаваль», доика осуществляется доильной установкой «Елочка»,	Проблемы с оформлением земли под зданием фермы, вопрос решается через суд.

									ассортимент молочной продукции, молодые мягкие сыры и твердые сыры по рецептуре Гауда, Манчego, Кенострато и другие. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация на строительство дороги к ферме, стоимость документов – 115 тыс. руб., в 2021 году дорога построена. Разрабатывается дорожная карта экскурсий. Создано рабочих мест – 5.	
3.	ООО «Юг Молоко» Руководитель: Димитров Виктор Иванович Республика Крым, Раздольненский р-н, п. Раздольное, ул. Леонида Рябики 10/13	«Восстановление производственного цикла, реконструкция и замена устаревшего оборудования на заводе по производству молочной продукции»	280,0	280,0	355.4 46	3,0	-	-	На предприятии завершена реконструкция производственных линий и замена устаревшего оборудования молокозавода, объем инвестиций составил – 317,915 млн. руб. С марта месяца 2018 года предприятие начало работу, планируется перерабатывать до 150,0 тонн в день. В 2020 году по договору лизинга было приобретено оборудование для производства творога из обезжиренного молока: творогоЗготовитель -2шт., блок подготовки горячей воды – 1шт., пульт управления – 1шт.,насосы – 2 шт., отделитель сыворотки – 1шт., охладитель творога – 1 шт. Общая сумма по договору лизинга (включая работы по монтажу и наладке оборудования) составляет 7,2238 млн. руб., договор заключен на три года. на предприятии - ООО «ЮГ МОЛОКО». В первом квартале 2021 года была введена в эксплуатацию новая линия по фасовке молочной продукции в картонную упаковку с крышкой (ПЮР ПАК). Стоимость фасовочной линии - 14 млн. рублей, вспомогательного оборудования - 2,5 млн. В первом полугодии 2021 года по договору лизинга было приобретено оборудование: автомат для розлива и упаковки на сумму - 15,552 млн. руб., бассейн для фасовки сыров – 0,897 млн. руб., ванна сырородельная закрытого типа – 1,611 млн. руб., пресс горизонтальный 0,612 млн. руб., тележка для самопрессования – 0,724 тыс. руб.Общая сумма по договору лизинга (без НДС) составила- 19,396 млн. руб., на текущую дату оплачено – 5,059 млн. руб. Так же за собственные средства приобретено: генератор ледяной воды 0,227 млн. руб., насос 0,053 млн. руб., парогенератор – 0,171 млн. руб. Осуществлена модернизация линии по переработке молока на сумму – 0,100 млн. руб. Итого капвложений по состоянию на 01.01.2022г. – 0,551 млн. руб. В третьем квартале 2021 года произведено улучшение и	Недостаточное количество сырья для переработки

									оборудование участка фасовки №4 ПЮР-ПАК на общую сумму 2,799 млн. руб. В первом квартале 2022 года было осуществлено строительство склада готовой продукции с единовременным хранением 1500 п.м. Затраты: 4,0 млн. руб. Создано 193 рабочих мест.	
4.	СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан» Руководитель: Матетова Эльмира Александровна 296210 Республика Крым, Раздольненский район, с. Чернышево, дорога 2 км Портовое-Раздольное, дом 1	«Создание полномасштабного центра аквакультуры на территории СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан» под брендом креветка «Эллас».	2600	2600	903,5 55	1,2	-	<p>В 2018 году была осуществлена посадка и акклиматизация первой партии мальков креветки. За период выхода предприятия на проектную мощность (срок реализации проекта – 2018-2023 гг.) планируется создать центр аквакультуры, включающий в себя заготовку кормов, получение собственных мальков, выращивание и переработку креветки.</p> <p>Предприятие завершило строительство 10 прудов по интенсивному выращиванию белоногой креветки общей площадью 2,2 га. Запуск этих прудов позволит увеличить плотность посадки малька креветки в 3-4 раза в сравнении с естественными прудами.</p> <p>На сегодняшний день уже завершено строительство маточника для выращивания малька креветки, стоимостью 20,8 млн. руб. На предприятии удалось вывести первые 4 миллиона мальков креветок. В 2021 году запустили 20 миллионов мальков в собственные пруды.</p> <p>В планах – инкубировать не менее 400 миллионов мальков в год и строительство 20 прудов по выращиванию белоногой креветки, общей площадью 4,0 га.</p> <p>Креветку планируется реализовывать в свежем, охлажденном и замороженном виде. В 2021 году был заключен договор лизинга на приобретение, транспортировку и доставку линии по фасовке, сортировке и упаковке креветки на общую сумму – 8,0 млн. руб., сумма первоначального взноса составляет - 2,5 млн. руб.</p> <p>После выхода на проектную мощность, предприятие будет поставлять около 1000 т. креветки на рынок Российской Федерации и на экспорт.</p> <p>По состоянию на 01.04.2022 года 150 тонн белоногой креветки (<i>Litopenaeus vannamei</i>) выращено на экоферме и отправлено в регионы России, над проектом работают 29 человек производственного персонала и 7 человек административно-управленческого персонала.</p>	<p>1. Для снижения себестоимости продукции и скорейшего выхода на проектную мощность, необходимо подключение газовых сетей на территории СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан».</p> <p>2. Границы сельских поселений необходимо изменить таким образом, чтобы земельный участок, который находится в пользовании СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан», оказался в границах одного поселения, а именно - в границах Чернышевского сельского поселения. В</p>	

